

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 146 del Registro di Settore  
del 12/08/2021**

**N. 221 del Registro Generale  
del 16/08/2021**

**OGGETTO: (LP42). APPROVAZIONE PROROGA IN FAVORE DELL'IMPRESA A.RICCARDO SRLU PER IL COMPLETAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP: I47H20002450001 - CIG Z5C3226855 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 22.430,00 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020**

Il giorno **12/08/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 26-07-2021, di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 06-07-2020, di nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 01-08-2000 a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dall'Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**PREMESSO CHE:**

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 sulle Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali
- il suddetto decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- i contributi sono assegnati tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 del suddetto Decreto;
- i contributi di cui sopra sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti;
- il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate con il suddetto contributo entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti all'anno 2020; b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- che con il suddetto Decreto al Comune di Zollino è stato assegnato un contributo di € 22.430,00 per l'anno 2020;

- con Deliberazione di G.C. n. 1 del 18.01.2021, si è preso atto del finanziamento e si è nominato R.U.P. l'ing. Raffaele Mitteridonna, Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;
- con Determinazione n. 69/60 del 08.04.2021 sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.LL, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, al professionista geom. Antonio Gemma;
- con Deliberazione di G.C. n. 43 del 19.04.2021 si è approvato il progetto esecutivo per “LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” dell'importo complessivo di € 22.430,00 (suddiviso in € 16.343,35 per lavori materiali ed € 6.086,65 quali somme per spese generali);
- con Determinazione n. 167/119 del 25/06/2021 si è affidato alla società “A.RICCARDO SRLU” con sede in Supersano (LE) alla via SP362 - Zona PIP Lotto 3 (c.f./P.IVA: 04449050758), i lavori relativi agli “INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” dell'importo di € 15.014,70 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.100,00, per complessivi € 16.114,70 oltre IVA di Legge al 22% (€ 3.545,23) per un costo totale pari ad € 19.659,93;

**VISTA** la Determinazione n. 167/119 del 25/06/2021 debitamente sottoscritta il 28/06/2021 e avente valore di contratto;

**VISTO** che in data 28/06/2021 si è proceduto alla consegna e al concreto inizio dei lavori n. 1, come da verbali redatti in pari data;

**CONSIDERATO** che i lavori dovranno terminare in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi e quindi in data 28/07/2021;

**VISTO** che la ditta “A.RICCARDO SRLU” con nota pec del 23.07.2021 n. 4170 di prot., ha chiesto una proroga per ultimare i lavori, pari a giorni 100, oppure una sospensione parziale dei lavori relativamente alla fornitura dell'arredo urbano, a causa dei ritardi riscontrati nella reperibilità delle forniture previste dal progetto verificatisi a causa della pandemia da Covid-19 ed al periodo estivo;

**VISTO** che il direttore dei lavori geom. Antonio GEMMA con pec del 24.07.2021 n. 4171 di prot. ha comunicato che la richiesta effettuata dalla ditta è meritevole di accoglimento ritenendo possibile concedere un proroga fino al 30.09.2021 per le lavorazioni interrotte a causa dell'indisponibilità delle forniture di arredo urbano previste nel progetto;

**RITENUTO**, per le motivazioni su indicate, dover concedere una proroga fino al 30/09/2021, a condizione che la stessa non comporti maggiori oneri a carico di questa Amministrazione in considerazione della maggiore durata dei lavori e di ogni altra causa dipendente da essa;

#### **DETERMINA**

**DI CONCEDERE**, per tutte le motivazioni indicate nelle premesse, in favore della ditta “A.RICCARDO SRLU” con sede in Supersano (LE) alla via SP362 - Zona PIP Lotto 3 (c.f./P.IVA: 04449050758), esecutrice dei lavori relativi agli “INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” una proroga di giorni 64 al tempo utile per dare compiuti i lavori;

**DI STABILIRE** che la suddetta proroga di giorni sessantaquattro decorre dal 28.07.2021, stabilendo che i lavori dovranno essere portati a compimento entro e non oltre il 30 settembre 2021;

**DI STABILIRE** che la presente proroga viene concessa alla ditta A.RICCARDO SRLU” con sede in Supersano (LE) alla via SP362 - Zona PIP Lotto 3 (c.f./P.IVA: 04449050758) a condizione che la stessa non comporti maggiori oneri a carico di questa Amministrazione in considerazione della maggiore durata dei lavori e di ogni altra causa dipendente da essa.

**DI INSERIRE** il presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni dirigenziali.

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 16/08/2021

Il Responsabile dell'Area  
MITTARIDONNA RAFFAELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 17/08/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 17/08/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO