



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: (LP38). PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47H19000570001" - IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 194.000,00. FONDI REGIONE PUGLIA DGR 2367/2019 - FSC 2014-2020 "PATTO PER IL SUD" - "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PICCOLI COMUNI" – DELIBERA CIPE N. 14/2019. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17:15** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	GAETANI SALVATORE		Si

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Manuela RIZZO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

**Che** il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico per lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", finalizzato alla manutenzione delle strade urbane in modo da garantire una migliore sicurezza della viabilità urbana;

**Che** l'investimento pubblico risulta:

- regolarmente registrato con il **CUP n. I47H19000570001** nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici, in ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- interamente finanziato dalla Regione Puglia giusta delibera attuativa DGR 16 dicembre 2019, n. 2367, a valere sul FSC 2014-2020 "Patto per il SUD" - Assegnazione risorse al "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade piccoli comuni" - Delibera CIPE n. 14/2019;
- regolato dallo specifico "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Zollino", acquisito al prot. 1041 del 09-03-2020, sottoscritto da entrambe le parti alla data del 16-03-2020;

**Che** con propria Deliberazione DGC n. 37 del 18-04-2019 la Giunta Comunale provvedeva:

- ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in argomento per l'importo totale di € 295.000,00;
- a nominare il geom. MUSARÒ Luca Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'investimento pubblico in argomento, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016);

**Che** con DGC n. 48 del 20.05.2019, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la rimodulazione del progetto esecutivo dell'opera, di importo complessivo € 194.000,00, composto dalle seguenti spese:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A	Importo lavori	154,505.92 €
B	Oneri per la sicurezza indiretti remunerati nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso	6,952.79 €
C	Oneri per la sicurezza diretti, non soggetti a ribasso	2,244.00 €
D	Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)	147,553.13 €
<b>E</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+C)</b>	<b>156,749.92 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
F	Lavori in Economia Previsti in Progetto ma esclusi dall'appalto (segnaletica stradale, ...)	4,000.00 €
G	Spese tecniche (direzione lavori, Contabilità, sicurezza, CRE)	7,750.00 €
H	ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,508.00 €
I	I.V.A. 10,00% su totale lavori (E+F)	16,074.99 €
L	Cassa Assistenza Previdenza (4% di G)	310.00 €
M	I.V.A. 22,00% su spese tecniche (G+L)	1,773.20 €
N	CONTRIBUTO ANAC	225.00 €
O	Spese per commissione di gara	3,000.00 €
P	Spese per pubblicità	1,500.00 €
Q	Arrotondamenti ed Imprevisti	108.89 €
<b>R</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (F+G+H+I+L+M+N+O+P+Q)</b>	<b>37,250.08 €</b>
	<b>(E+R) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>194,000.00 €</b>

**Che** con Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020 si è proceduto, a conclusione del rapporto di lavoro del geom. MUSARÒ con il Comune di Zollino, alla nomina del nuovo RUP geom. ROSATO Pantaleo;

**Che** con Deliberazione n. 10 del 10-02-2021 la Giunta Comunale ha nominato, a seguito della morte accidentale del geom. ROSATO Pantaleo, nuovo RUP l'ing. MITTARIDONNA Raffaele;

**Che** i lavori in appalto sono presenti nel vigente Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024;

**Che** per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiamato in oggetto, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 volta a prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;

**Che** con D.S.U.E.L.P. n. 56/111 del 23-03-2021 è stato affidato il servizio tecnico professionale di *Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione*, per l'importo netto di € 6.500,00 oltre op. ed IVA c.p.l., ai professionisti:

- (Prestazioni di *Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione* - importo € 5.000,00)
- Ing. ZACHEO Leonardo (cf. ZCHLRD77S08D862W - p.iva 04072480751), libero professionista;

- sede professionale in Castrignano dei Greci (LE), via Galilei n. 93;
- (Prestazioni di *Direttore Operativo* in seno all'Ufficio di Direzione Lavori – importo € 1.500,00)
- geom. MACRI' Daniele (p.iva 041455790753), libero professionista;
- sede professionale in Zolino (LE) alla via G. Garibaldi;

**Che** con D.S.UELP n. 140/210 del 22-07-2021 è stato affidato in attuazione dell'Accordo Quadro prot. n. 687/2021 il servizio tecnico professionale di *supporto alle attività del RUP*, per l'importo netto di € 6.620,00 oltre op. ed IVA c.p.l., al professionista:

- ing. TURE Salvatore" (cf. TRUSVT64L21M187A - p.iva 02883470755), libero professionista;
- sede professionale in Zollino (LE), via Corsica n. 2;

**Che** con D.S.UELP n. 173/248 del 09-09-2021 è stato disposto di contrarre l'appalto dei lavori di "*Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "*mediante*:

- *selezione dei candidati con procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dagli articoli dell'art. 59 comma 1, 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;*
- *aggiudicazione, previa inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice, con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; "*

**Che** il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati sono stati pubblicati nelle forme di legge, dal 23-09-2021 al 20-10-2021, e sulla piattaforma telematica di acquisizione e negoziazione elettronica in uso al Comune di Zollino, raggiungibile all'indirizzo elettronico (url) <https://zollino.tuttogare.it/>;

**Che** nei termini di gara hanno caricando il proprio plico d'offerta sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata i seguenti operatori economici:

N.	CODICE	PARTITA_IVA	RAGIONE_SOCIALE	PEC
1	219276	03442470757	RIZZO STRADE SRL	<a href="mailto:rizzostradesrl@legalmail.it">rizzostradesrl@legalmail.it</a>
2	219287	04488920754	MERIDIONAL SCAVI SRL	<a href="mailto:meridionalsrl@arubapec.it">meridionalsrl@arubapec.it</a>

**Che** a conclusione delle operazioni di gara svolte, trascritte nei verbali di Gara n. 2 del 27-01-2022 e n. 3 del 03-02-2022, e della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato con D.S.UELP n. 21/45 del 21-02-2022 all'Operatore Economico "**MERIDIONAL SCAVI S.R.L.**" (cf.-p.iva: 04488920754), con sede in RUFFANO (LE) alla via S. Maria di Leuca n. 380, risultato primo in graduatoria con il punteggio di 100, per l'importo contrattuale netto di **€ 150.552,69** comprendente:

- l'importo netto dei lavori pari ad **€ 141.355,90**, ottenuto dalla detrazione del ribasso offerto di € 6.197,23 (ribasso percentuale 4,20%) sull'IBA di € 147.553,13;
- gli oneri per l'attuazione della sicurezza in cantiere pari ad **€ 9.196,79**;
- le migliorie tecnico-qualitative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara;

**Che** con D.G.C. n. 56 del 13-05-2021 veniva approvata specifica Perizia di Variante dei lavori di "*Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", senza variazione dell'importo contrattuale e del quadro economico di progetto, al fine di superare le sovrapposizioni tra le migliore presentate in sede d'offerta per i lavori di cui trattasi e quelle per i lavori di potenziamento della rete pluviale comunale;

**Che** la perizia approvata presentava il seguente quadro economico dopo gara riformulato anch'esso alla luce della declinazione delle spese ammissibili previste dallo "Art. 7 – Spese ammissibili" del "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Zollino", collocando le economie di gara nella voce "Altro" e le economie di spese varie nella voce "Imprevisti"

A. LAVORI		PARZIALI	TOTALI
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		<b>141.355,90</b>
A1.1	LAVORI RIBASSATI	141.355,90	
<b>A2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>9.196,79</b>
A2.1	ONERI SICUREZZA DIRETTI	2.244,00	
A2.2	ONERI SICUREZZA INDIRETTI	6.952,79	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>150.552,69</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
<b>B.1 PROGETTAZIONE E STUDI</b>			<b>0,00</b>
B.1.1	PROGETTAZIONE E STUDI	0,00	
<b>B.2 ONERI D'INVESTIMENTO</b>			<b>14.279,99</b>
B.2.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	5.200,00	
B.2.2	DIRETTORE OPERATIVO (C.O.P.)	1.575,00	
B.2.3	SUPPORTO AL RUP	4.996,99	
B.2.4	COMMISSIONE GIUDICATRICE	0,00	
B.2.5	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.508,00	
<b>B.3 SERVIZI DI CONSULENZA</b>			<b>0,00</b>
B.3.1	SERVIZI DI CONSULENZA	0,00	
<b>B.4 INTERFERENZE</b>			<b>0,00</b>
<b>21.825,35</b>			
<b>SPESE GENERALI</b>			

B4.1	INTERFERENZE	0,00	
<b>B.5</b>	<b>ALTRO</b>		<b>7.545,36</b>
B5.1	CONTRIBUTO ANAC	225,00	
B5.2	ECONOMIE DI GARA	7.320,36	
<b>B.6</b>	<b>IMPREVISTI</b>		<b>5.422,69</b>
B6.1	IMPREVISTI	5.422,69	
<b>B.7</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI</b>		<b>0,00</b>
B7.1	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	0,00	
<b>B.8</b>	<b>IVA SUI LAVORI</b>		<b>15.055,27</b>
B8.1	IVA SUI LAVORI	15.055,27	
<b>B.9</b>	<b>IVA RESIDUA</b>		<b>1.144,00</b>
B9.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	1.144,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>43.447,31</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b>			<b>194.000,00</b>

**ATTESO** che nel 2021 ha avuto inizio un aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ancora in corso;

**VISTO** l'art. 26 D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2022 n. 91, promulgato con l'obiettivo di riconoscere i maggiori importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1/1/2022, da riconoscere alle stazioni appaltanti nella misura del 90%, previa adozione di nuovi specifici Prezzari Regionali da pubblicare entro il 31/07/2022;

**DATO ATTO** che la Regione Puglia con propria DGR n. 1090 del 28/07/2022 ha approvato un aggiornamento del Prezzario Regionale da utilizzare quale riferimento per la variazione dei prezzi;

**VISTA** altresì la L. 29 giugno 2022 n. 79, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 (recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater narra:

*2 -ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.*

*2 -quater. Nei casi indicati al comma 2 -ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”;*

#### **PRESO ATTO:**

**Che** per riconoscere all'impresa affidataria l'imprevisto e imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi dal 2021 in poi, rispetto a quelli da progetto esecutivo approvati con DGC n. 48 del 20.05.2019, il Direttore dei lavori ha redatto una specifica Perizia Suppletiva di Variante per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 26 D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2022, n. 91, e dell'art. 7, commi 2-ter e 2-quater legge 29 giugno 2022, n. 79;

**Che** la Perizia Suppletiva di Variante per adeguamento prezzi è stata redatta e concordata dal D.L. sia con il RUP che con il personale del Servizio Regionale di riferimento ed è composta dai seguenti elaborati:

- ELAB. 1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ELAB. 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO ED OFFERTA, CON PREZZARIO 2019
- ELAB. 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO ED OFFERTA, OTTENUTO CON APPLICAZIONE DEL PREZZARIO 2022
- ELAB. 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO ED OFFERTA, CON STRALCIO DI ALCUNE LAVORAZIONI
- ELAB. 5 ELENCO PREZZI ADEGUATI
- ELAB. 6 QUADRO COMPARATIVO
- ELAB. 7 TAVOLA GRAFICA

**PRESO ATTO** dalla lettura della Relazione Tecnica Generale:

**Che** l'aumento eccezionale verificatosi dal 2021 ha determinato, per l'opera in argomento, il seguente adeguamento dei prezzi riferito sia al progetto esecutivo, approvato con DGC n. 37 del 18-04-2019, sia alle migliorie offerte in sede di gara, per come variate con DGC 56/2021;

importo lavori da computo progetto esecutivo	154 505,92 €
al netto della sicurezza indiretta	147 553,13 €
<b>DOPO ADEGUAMENTO PREZZI, STRALCIO E COMPENSAZIONE LAVORAZIONI</b>	

nuovo importo lavori esecutivo	167 246,38 €
al netto della sicurezza indiretta	160 293,59 €
incremento costi da adeguamento prezzi	12 740,46 €
90% incremento costi da adeguamento prezzi	11 466,41 €
incremento costi al netto del ribasso di gara (-4,20%)	10 984,82 €
<b>INCREMENTO COSTI INIZIALE</b>	<b>33 450,60 €</b>
<b>INCREMENTO COSTI DOPO STRALCIO E COMPENSAZIONE LAVORAZIONI</b>	<b>10 984,82 €</b>
<b>RISPARMIO DERIVANTE DA STRALCIO E COMPENSAZIONE LAVORAZIONI</b>	<b>22 465,78 €</b>

**Che** per compensare l'adeguamento dei prezzi quindi, ferma restando la piena funzionalità dell'opera, si è reso necessario ridefinire sia il progetto esecutivo, attraverso lo stralcio di alcuni interventi minori esplicitati in relazione, sia l'offerta migliorativa di gara, portando in compensazione alcune lavorazioni, non potendo il Comune di Zollino coprire con risorse proprie la somma di € 22.465,78 oltre IVA di Legge;

**Che** il nuovo quadro economico di perizia suppletiva di variante è:

A. LAVORI		PARZIALI	TOTALI
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		<b>152 340,72</b>
A1.1	LAVORI APPALTATI	141 355,90	
A1.2	LAVORI DI PERIZIA	10 984,82	
<b>A2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>9 196,79</b>
A2.1	ONERI SICUREZZA DIRETTI	2 244,00	
A2.2	ONERI SICUREZZA INDIRETTI	6 952,79	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>161 537,51</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
15 009,60	<b>B.1</b>	<b>PROGETTAZIONE E STUDI</b>	<b>0,00</b>
	B1.1	PROGETTAZIONE E STUDI	0,00
	<b>B.2</b>	<b>ONERI D'INVESTIMENTO</b>	<b>14 784,60</b>
	B2.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	5 896,80
	B2.2	DIRETTORE OPERATIVO (C.O.P.)	1 575,00
	B2.3	SUPPORTO AL RUP	4 804,80
	B2.4	COMMISSIONE GIUDICATRICE	0,00
	B2.5	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2 508,00
	<b>B.3</b>	<b>SERVIZI DI CONSULENZA</b>	<b>0,00</b>
	B3.1	SERVIZI DI CONSULENZA	0,00
	<b>B.4</b>	<b>INTERFERENZE</b>	<b>0,00</b>
	B4.1	INTERFERENZE	0,00
	<b>B.5</b>	<b>ALTRO</b>	<b>225,00</b>
	B5.1	CONTRIBUTO ANAC	225,00
	B5.2	ECONOMIE DI GARA	0,00
	<b>B.6</b>	<b>IMPREVISTI</b>	<b>1,84</b>
	B6.1	IMPREVISTI	1,84
	<b>B.7</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI</b>	<b>0,00</b>
	B7.1	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	0,00
<b>B.8</b>	<b>IVA SUI LAVORI</b>	<b>16 153,75</b>	
B8.1	IVA SUI LAVORI	16 153,75	
<b>B.9</b>	<b>IVA RESIDUA</b>	<b>1 297,30</b>	
B9.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	1 297,30	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>32 462,49</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b>			<b>194 000,00</b>

**Che** in definitiva la riformulazione del Quadro economico per adeguamento prezzi comporta un maggiore impegno economico di:

- € 10.984,82 oltre IVA c.p.l., da riconoscere all'affidatario dei lavori "MERIDIONAL SCAVI S.R.L.";
- € 696,80 compresi oneri previdenziali ed oltre IVA c.p.l. da riconoscere all'Ing. ZACHEO Leonardo per spese professionali di perizia e conseguenti maggiori spese tecniche di DL-CSE-CRE;

**ATTESO** di dover dare atto che le spese professionali di perizia e le conseguenti maggiori spese tecniche di DL-CSE-CRE, seppur ampiamente inferiori a quelle derivanti dall'applicazione delle tariffe ministeriali calcolate ai sensi del DM 16-06-2016, sono state accettate dal professionista per consentire di completare l'opera;

**RITENUTO** di dover accogliere la richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dalla "MERIDIONAL SCAVI S.R.L.";

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale acquisito al prot. com. n. 7228/2022 in merito alla realizzazione di n. 1 attraversamento pedonale in viale Italia civici 17/19, di cui all'offerta migliorativa;

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000), attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante la correlata urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 106, commi 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in narrativa, la Perizia Suppletiva di Variante dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale" redatta dal direttore dei lavori ing. ZACHEO Leonardo e composta dagli elaborati elencati in premessa, depositati agli atti dell'U.T.C., e con il seguente quadro economico di declinazione delle spese:

A. LAVORI		PARZIALI	TOTALI
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		<b>152 340,72</b>
A1.1	LAVORI APPALTATI	141 355,90	
A1.2	LAVORI DI PERIZIA	10 984,82	
<b>A2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>9 196,79</b>
A1.1	ONERI SICUREZZA DIRETTI	2 244,00	
A1.2	ONERI SICUREZZA INDIRETTI	6 952,79	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>161 537,51</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>PROGETTAZIONE E STUDI</b>		<b>0,00</b>
B1.1	PROGETTAZIONE E STUDI	0,00	
<b>B.2</b>	<b>ONERI D'INVESTIMENTO</b>		<b>14 784,60</b>
B2.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	5 896,80	
B2.2	DIRETTORE OPERATIVO (C.O.P.)	1 575,00	
B2.3	SUPPORTO AL RUP	4 804,80	
B2.4	COMMISSIONE GIUDICATRICE	0,00	
B2.5	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2 508,00	
<b>B.3</b>	<b>SERVIZI DI CONSULENZA</b>		<b>0,00</b>
B3.1	SERVIZI DI CONSULENZA	0,00	
<b>B.4</b>	<b>INTERFERENZE</b>		<b>0,00</b>
B4.1	INTERFERENZE	0,00	
<b>B.5</b>	<b>ALTRO</b>		<b>225,00</b>
B5.1	CONTRIBUTO ANAC	225,00	
B5.2	ECONOMIE DI GARA	0,00	
<b>B.6</b>	<b>IMPREVISTI</b>		<b>1,84</b>
B6.1	IMPREVISTI	1,84	
<b>B.7</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI</b>		<b>0,00</b>
B7.1	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	0,00	
<b>B.8</b>	<b>IVA SUI LAVORI</b>		<b>16 153,75</b>
B8.1	IVA SUI LAVORI	16 153,75	
<b>B.9</b>	<b>IVA RESIDUA</b>		<b>1 297,30</b>
B9.1	DL-CSE-CRE (COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI)	1 297,30	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>32 462,49</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b>			<b>194 000,00</b>

3. **DI CONCEDERE** una proroga dei termini contrattuali per giorni 30 naturali e consecutivi;
4. **DI DEMANDARE** ai servizi di competenza i seguenti impegni economici:
  - € 10.984,82 oltre IVA c.p.l. per maggiori lavori all'affidatario "MERIDIONAL SCAVI S.R.L.";
  - € 696,80 compresi oneri previdenziali ed oltre IVA c.p.l. per maggiori spese professionali all'Ing. ZACHEO Leonardo;
5. **DI DARE ATTO** che detta spesa rientra nel Quadro Economico dell'investimento pubblico di cui trattasi, interamente finanziato dalla Regione Puglia giusta delibera attuativa DGR 16 dicembre 2019, n. 2367, a valere sul FSC 2014-2020 "Patto per il SUD" - Assegnazione risorse al "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade piccoli comuni" - Delibera CIPE n. 14/2019;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



**OGGETTO: (LP38). PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47H19000570001" - IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 194.000,00. FONDI REGIONE PUGLIA DGR 2367/2019 - FSC 2014-2020 "PATTO PER IL SUD" - "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PICCOLI COMUNI" - DELIBERA CIPE N. 14/2019. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER REVIZIONE PREZZI.**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **12/12/2022**

**Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

---

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 12/12/2022

Il Responsabile di Ragioneria  
PERRONE DANIELA

---

Deliberazione n° **136** del **12/12/2022**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO  
Manuela RIZZO

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **12/12/2022** al n. **707** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **27/12/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE  
DE PASCALI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO